

宜昌恒达利商品砼有限责任公司年产30万吨预拌砂浆生产项目竣工环境保护验收现场检查意见

2020年5月28日,宜昌恒达利商品砼有限责任公司根据《年产30万吨预拌砂浆生产项目竣工环境保护验收调查报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下:

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

宜昌恒达利商品砼有限责任公司拟投资2118万元实施年产30万吨预拌砂浆生产项目,主要建设连续式干混砂浆生产线2条,包括从原材料进厂至成品包装、储存及散装的各工艺阶段相关的设备、设施,以及配套的公用、辅助工程基础设施等,形成年产30万吨预拌砂浆生产能力(袋装预拌干混砂浆6万吨/年,散装预拌干混砂浆24万吨/年)。项目自2017年6月开始建设,于2017年12月完工。

本次验收范围为4套热风炉空气预热装置及其附属设备和管道。

(二) 建设过程及环保审批情况

2018年11月,浙江和澄环境科技有限公司编制了《宜昌恒达利商品砼有限责任公司年产30万吨预拌砂浆生产项目环境影

响报告表》，宜都市环境保护局以都环保审[2017]121号文出具了《关于宜昌恒达利商品砼有限责任公司年产30万吨预拌砂浆生产项目环境影响报告表的审批意见》。

（三）投资情况

项目实际投资为2118万元，项目为节能项目，其环保投资为165万元，占总投资的7.54%。

二、工程变动情况

项目无重大变更情况。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

生活污水经化粪池处理达标后进入宜都市三板湖污水处理厂。

（二）废气

整个预拌干混砂浆搅拌站为整体外封，所有的粉状物料从制砂、筛分、上料、配料、计量、投料、搅拌、包装等都在密闭状态下进行，各除尘点采用脉冲布袋除尘器除尘，经除尘后各物料筒仓及其他通风设备粉尘排放浓度均能够满足职业卫生防护要求，不外排。砂石料堆场全封闭并设置了喷雾抑尘装置。

（三）噪声

项目厂界4个监测点位的昼间和夜间的监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））及4a类标准（交通噪声昼间70 dB（A），夜间55dB（A））相关标准限值的要求。

（四）固体废物

生活垃圾定期交由环卫部门及时清运；除尘器收集粉尘作为原料回收；废包装袋由供货厂家回收。

四、验收要求和建议

（一）建设单位

1、加强现场环保设施管理，确保设施正常运行。

五、验收结论

该项目环境保护手续齐全，落实了环评及批复中规定的各项环保措施，竣工验收条件符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的相关规定。在完善验收监测报告后，验收组认为项目符合验收条件。

六、验收人员信息

参与本次验收的有三位特邀专家、以及湖北中实检测技术有限公司（验收监测单位）、宜昌恒达利商品砼有限责任公司（建设单位）等单位代表，验收组名单附后。

宜昌恒达利商品砼有限责任公司
年产 30 万吨预拌砂浆生产项目
竣工环境保护验收工作组
2020 年 5 月 28 日